

施工チェックシート		スリーブ施工（床）		準備段階		検査日	
工事名			場所	検査員		立会者	
合否判定基準				確認	指摘事項		検査員
検査内容		確認方法					
防水ヶ所貫通の明示は出来ているか。 （ツバ付）		施工図チェック		<input type="checkbox"/>			
配管サイズとスリーブの関係は良いか。		施工要領書通りか。		<input type="checkbox"/>			
スリーブの寄り、口径は良いか。 （構造との関係）		構造図、施工要領書		<input type="checkbox"/>			
他設備との取り合いは良いか。 （交差・位置）		総合図、他設備施工図		<input type="checkbox"/>			
スリーブ図は建築担当者、機械設備担当者を確認を得たか。		確認印の有無		<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
準備段階 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事、機械設備工事との打合せ ・ 総合図による調整、修正、承諾 ・ 施工要領書との整合性の確認。 							