

施工チェックシート		接地工事	準備段階	検査日		
工事名			場所	検査員	立会者	
合否判定基準			確認	指摘事項		検査員
検査内容	確認方法					
B種接地抵抗値を確認したか。	電力会社打合せ記録	<input type="checkbox"/>				
機器の種類による接地線の太さは良いか。	電技、施工要領書	<input type="checkbox"/>				
接地極、測定用補助接地極の種類、大きさは良いか。	施工要領書通りか。	<input type="checkbox"/>				
保護管の材料、サイズは良いか。	共通仕様書、施工要領書	<input type="checkbox"/>				
避雷針、避雷器の接地と他の接地極との離隔距離は良いか。	電技、施工要領書	<input type="checkbox"/>				
接地極および埋設接地線とガスなど金属対との離隔は良いか。	電技、施工要領書	<input type="checkbox"/>				
端子箱の取付位置は良いか。	電気主任技術者が容易に点検できる位置。	<input type="checkbox"/>				
接地極の埋設場所は、容易に改修可能な場所か。	キュービクル基礎下部、コンクリート舗装下部を避ける。	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
<b>準備段階</b> ・電気技術基準、共通仕様書、施工要領書との適合を確認。						