01-101　　No.

施工チェックシート	スリーブ施工（床）　準備段階	検査日	

工事名	場所		検査員		立会者	

合否判定基準		確認	指摘事項	検査員
検査内容	確認方法			
配管サイズとスリーブの関係は良いか。 （断熱厚さを考慮しているか）	施工要領書通りか。	□		
フランジ外径を考慮しているか。	施工要領書通りか。	□		
防水ヶ所貫通の明示は出来ているか。 （ツバ付）	施工図チェック	□		
スリーブの寄り、口径は良いか。 （構造との関係）	構造図、施工要領書	□		
他設備との取り合いは良いか。 （交差・位置）	総合図、他設備施工図	□		
スリーブ図は建築担当者、電気設備担当者を確認を得たか。	確認印の有無	□		
		□		
		□		
		□		
		□		
		□		
		□		
		□		
		□		
		□		

準備段階
・建築工事、機械設備工事との打合せ
・総合図による調整、修正、承諾
・施工要領書との整合性の確認。